

Constitución de la Comisión de seguimiento de obras Arenal/Palma el día 18 de Febrero a las 11:30.

Lugar: Cafetería /Restaurante Alborada

Asistentes:

- Asociación hoteleros: Sr^a Patricia Lliteras.
- Asociación Empresarial de Actividades turísticas: Sr. Jesús Sánchez
- Afedeco: Sr. Guillermo Llofriu
- Federación de Hostelería y Comercio de CCOO: Sr^a Ángeles Sánchez.
- Acotur: Sr. Pepe Tirado.
- Ajuntament de Palma: Sr^a Joana M^a Borrás Tinent de Batle de Turisme, Comreç i Consum.
- Por empresas ejecutoras: Sr. Pedro Martín y SR. Sergio Maestre de LLULL SASTRE
Sr. Francisco David Simón de AGLOMSA.
- AAVV Poble de S´Arenal: Sr. Alexandre Harles.
- AAVV S´Arenal Playa de Palma; Sr. Francisco Nogales.
- Associació de Veïns i Veïnades del districte de Platja de Palma: Sra. Margarita Planisi
- Consorcio: Sr^a Neus Pacheco, Sr. Alfonso Rodríguez y Sr. Toni García

Obras que se realizan en la zona:

- Trobadors: Mejora de pavimentos, canalizaciones e instalaciones de alumbrado público en la barriada del Arenal de Palma entre la calle Trobadors y Amilcar (Exp. 08/2009)
- ALMIRCAR: Mejora de pavimentos, canalizaciones e instalaciones de alumbrado público en la barriada del Arenal de Palma entre la calle Amilcar y Torrent des Jueus. Exp. 08/2009

Documentación: Se hace entrega a los presentes de un dossier, elaborado por las empresas LLULL SASTRE y AGLOMSA, que aporta documentación detallada de las obras a realizar, el presupuesto, el cronograma de ejecución y planos de ubicación.

Abre la reunión Neus Pacheco, representante del Consorci, para dar por constituida la comisión y agradecer a todos los presentes su asistencia.

El representante de AGLOMSA:

- Informa que la obra se está ejecutando por delante del tiempo previsto y posiblemente finalice con alguna de antelación y en cualquier caso antes de semana santa. Iniciaron la actuación el 27 de Enero y la previsión inicial de finalización es para el 6 de Abril, que previsiblemente podrán anticipar.

- La planificación de la obra se ha hecho en función de la apertura de los hoteles, anticipando la obra en las zonas colindantes a estos establecimientos.

El representante de LLULL SATRE:

- Informa que han ordenado la ejecución de las obras dando prioridad a las calles donde hay hoteles y de acuerdo con los directores de hotel.
- Llevan a cabo la actuación en las calles en dos fases, ejecutando la obra en una media calle para permitir el tránsito y cuando está finalizada lleva a cabo la otra media calle.

AMBAS EMPRESAS: Incorporan iluminaría nueva y ensanchan las aceras para facilitar el acceso a usuarios de sillas de ruedas. Al finalizar las obras se suprimirán los postes de las aceras y el cableado aéreo.

Aportaciones y propuestas de los asistentes:

- Solicitan que se pavimente las pistas que hay delante del Hotel Géminis, aunque conocen que no están incluidas en el proyecto de obra.
- Solicitan que suavicen las finalizaciones de los asfaltados evitando los escalones.
- Valoran que se hayan iniciado y terminen las obras antes de Semana Santa y ruegan que se cumpla esta previsión.
- Valoran muy especialmente la coordinación entre las administraciones para la realización de estas obras y solicitan que el Ajuntament de Palma apoye la propuesta de un Ley específica para Platja de Palma.
- Ruegan previsión y buena planificación para que no se hagan actuaciones que posteriormente hayan de deshacerse.
- Advierten del peligro que supone que en la calle Joaquin Verdaguer (27/30 hay cables de obra colgando.

La tinent del Batle Joana M^a Borrás: Agradece a los vecinos la participación y al Consorci el proceso de la eficiente coordinación entre las administraciones y sus técnicos.

Se cierra la sesión por parte de Neus Pacheco dando por constituida la comisión:

- Anuncia que estamos aprendiendo todos y que el Consorci va a fortalecer los procesos de participación y que en futuras obras se convocará a las comisiones de seguimiento antes del inicio de las obras.
- Anuncia que al tratarse de obras de poca duración se volverá a convocar a la comisión antes de final de marzo para comprobar el estado de ejecución y de finalización de las obras; si fuese necesario se volvería a convocar de forma extraordinaria.
- Informa que las obras que se están realizando tienen visión de futuro y se contemplan como actuaciones complementarias de las que se realizarán los años .